

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO CEI FILOMENA

LOCALIZAÇÃO: SC 423 - PASSO MANDO - TAIÓ/SC

VALORES EM REAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1* MES	%	2* MES	%	3* MES	%	4* MES	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.865,01	1,15	1.865,01	100	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA	19.118,21	11,79	19.118,21	100	-	-	-	-	-	-
3	SUPRAESTRUTURA	11.207,58	6,91	3.362,27	30	7.845,31	70	-	-	-	-
4	PAREDES	11.462,60	7,07	3.438,78	30	8.023,82	70	-	-	-	-
5	COBERTURA	34.148,24	21,06	-	-	34.148,24	100	-	-	-	-
6	REVESTIMENTOS	15.101,08	9,31	-	-	4.530,32	30	10.570,76	70	-	-
7	PISOS	23.534,48	14,52	-	-	-	-	23.534,48	100	-	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.369,35	9,48	1.536,94	10	3.073,87	20	4.610,81	30	6.147,74	40
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.572,76	4,05	657,28	10	657,28	10	2.629,10	40	2.629,10	40
10	PREV. CONTRA INCÊNDIO	2.047,65	1,26	-	-	-	-	-	-	2.047,65	100
11	ESQUADRIAS	13.683,90	8,44	-	-	-	-	-	-	13.683,90	100
12	PINTURA	7.734,92	4,77	-	-	-	-	-	-	7.734,92	100
13	LIMPEZA DA OBRA	292,53	0,18	-	-	-	-	-	-	292,53	100
SUBTOTAL		162.138,31	100,00	29.978,49	18,49	58.278,84	35,94	41.345,15	25,50	32.535,84	20,07
TOTAL ACUMULADO				29.978,49	18,49	88.257,32	54,43	129.602,47	79,93	162.138,31	100,00