

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PONTE ESTAIADA - 77,60 m

RUA CEL. FEDDERSEN / CENTRO / TAIÓ-SC

Item	Descrição	Custo	Peso	SERVIÇOS A EXECUTAR												
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		
				30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180	%	
1.0	Serviços Preliminares	R\$2.720,00	1,02%	R\$ 2.176,00	0,82%	R\$ 544,00	0,20%									
2.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$56.627,20	21,23%	R\$ 28.313,60	10,62%	R\$ 28.313,60	10,62%									
3.0	MESO-ESTRUTURA	R\$80.422,00	30,15%					R\$ 40.211,00	15,08%	R\$ 40.211,00	15,08%					
4.0	SUPRA-ESTRUTURA	R\$31.770,00	11,91%									R\$ 25.416,00	9,53%	R\$ 6.354,00	2,38%	
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARE!	R\$95.160,80	35,68%											R\$ 95.160,80	35,68%	
TOTAL GERAL		R\$266.700,00	100,00%	R\$30.489,60	11,43%	R\$28.857,60	10,82%	R\$40.211,00	15,08%	R\$40.211,00	15,08%	R\$25.416,00	9,53%	R\$101.514,80	38,06%	
		Total Acumulado		<i>R\$30.489,60</i>	<i>11,43%</i>	<i>R\$59.347,20</i>	<i>22,25%</i>	<i>R\$99.558,20</i>	<i>37,33%</i>	<i>R\$139.769,20</i>	<i>52,41%</i>	<i>R\$165.185,20</i>	<i>61,94%</i>	<i>R\$266.700,00</i>	<i>100,00%</i>	

CARLOS JOSÉ VARELA
Engenheiro Civil CREA 31.719-0